

平成27年度 橋梁点検結果一覧

橋梁管理番号	橋梁名	路線番号	橋長(m)	幅員(m)	架設年次	供用年数 ※H28基準	H27年 点検結果
0101	無名橋	町道1BL-0016号線	3	4.00	不明	-	I
0102	無名橋	町道1BL-0030号線	8	3.00	不明	-	III
0103	宮木橋	町道1BL-0034号線	11	3.00	1987	29	II
0104	白栴橋	町道1BL-0035号線	11	3.00	1987	29	II
0105	宮城橋	町道1BL-0036号線	11	3.00	1987	29	II
0106	白栴大橋	町道1BL-0002号線	49	4.00	1977	39	III
0107	殿部田橋	町道1BL-0168号線	17	3.00	1960	56	II
0108	無名橋	町道1BL-0005号線	3	3.64	不明	-	II
0109	無名橋	町道1BL-0009号線	4	4.13	不明	-	II
0110	無名橋	町道1BL-0010号線	4	5.60	不明	-	II
0111	無名橋	町道1BL-0011号線	4	7.75	不明	-	II
0112	無名橋	町道1BL-0012号線	4	3.65	不明	-	II
0113	無名橋	町道1BL-0013号線	5	3.65	不明	-	II
0114	浅川橋	町道02-004号線	6	5.80	不明	-	II
0115	飯櫃橋	町道1BL-0044号線	9	3.15	1964	52	II
0116	田中橋	町道1BL-0051号線	14	5.50	1993	23	I
0117	小原子橋	町道01-004号線	14	7.50	2006	10	I
0118	上吹入橋	町道1BL-0085号線	16	6.50	1994	22	II
0119	吹入橋	町道02-013号線	13	4.90	1962	54	II
0120	大台橋	町道1BL-0109号線	15	3.60	1965	51	II
0121	境橋	町道01-008号線	18	9.30	1983	33	II
0122	山中橋	町道1BL-0147号線	15	3.70	1964	52	II
0123	居下橋	町道1BL-0172号線	16	3.60	不明	-	II
0124	無名橋	町道1BL-0006号線	4	4.00	不明	-	I
0125	無名橋	町道1BL-0008号線	4	3.63	不明	-	II
0126	無名橋	町道1BL-0007号線	3	3.63	不明	-	II
0205	無名橋	町道2BL-0108号線	3	3.10	不明	-	II
0206	無名橋	町道2BL-0110号線	3	3.10	不明	-	II
0301	無名橋	町道3BL-0030号線	12	5.00	不明	-	II
0302	無名橋	町道02-010号線	12	6.00	不明	-	II
0303	無名橋	町道3BL-0059号線	12	4.00	不明	-	I
0304	無名橋	町道01-005号線	13	5.50	不明	-	II
0305	無名橋	町道01-006号線	12	7.50	不明	-	I
0306	無名橋	町道02-019号線	3	10.50	不明	-	II
0307	無名橋	町道3BL-0095号線	14	5.00	不明	-	I
0308	無名橋	町道3BL-0121号線	14	5.00	不明	-	II
0309	向野橋	町道02-021号線	14	7.00	不明	-	II
0310	無名橋	町道3BL-0092号線	4	4.20	不明	-	I
0402	天神橋	町道4BL-0012号線	5	4.50	不明	-	II
0403	無名橋	町道4BL-0048号線	7	3.02	不明	-	II
0404	大田橋	町道4BL-0049号線	8	3.20	1964	52	II
0405	無名橋	町道4BL-0052号線	7	2.70	不明	-	III
0406	八幡橋	町道4BL-0058号線	8	3.20	1964	52	II
0407	無名橋	町道4BL-0059号線	8	3.50	不明	-	I
0408	稻荷橋	町道4BL-0063号線	8	3.20	1964	52	I
0409	加茂橋	町道4BL-0070号線	8	3.20	1964	52	II
0410	大橋	町道4BL-0080号線	5	6.60	不明	-	II
0411	住母家橋	町道01-002号線	10	5.58	不明	-	II
0412	無名橋	町道01-001号線	5	8.10	不明	-	II

判定区分	定義
I	健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。